

総務省報告様式
※網掛け部分は公表の必須項目

①事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業		②連絡先	TEL	0254-64-1476			
				Mail	aku@vill.sekikawa.l			
③市町村名	関川村		④事業主体	関川村				
⑤所管部署	総務課		⑥評価者名	市井謙太郎				
⑦公表方法及び時期	関川村ホームページ : 平成28年8月31日～終了期間未定							
事業の概要	⑧事業年度	平成21年度補正		⑨事業完了日	平成22年11月26日			
	⑩総事業費	265,096千円		⑪補助対象事業費	260,008千円			
				⑫交付金額	86,669千円			
	⑬整備対象地域	関川村 全域						
	⑭条件不利地域	過疎・辺地、山村、豪雪						
	<p align="center">⑮事業の内容</p> <p>関川村では近年急速に進む情報化社会の中で村内企業や住民に求める情報インフラ整備への対応の遅れがあると考え、2010年を目標にデジタルデバイドの解消に向けて内部検討を重ねた。2006年に村内全世帯を対象に情報化に関するアンケートを実施し、都市部と同等の超高速情報通信網(FTTH)の必要性を再認識するとともに、その整備について通信事業者への陳情を行った。しかし、その採算性の問題から通信事業者単独による整備は当面見込まれない状態から、当事業による全村を対象とした超高速ブロードバンド利用環境整備を実施し、都市部との情報格差を是正しつつ、人口流出の抑制、産業の育成、教育の振興を目的として実施した。</p> <p>また、当事業にて整備した超高速通信網により提供されるNTT東日本のフレッツ光サービスは、予定していた携帯電話基地局の整備に必要な伝送路施設としての役割も担っている。</p> <p>携帯電話が利用可能となることで、地域間の情報格差を是正するとともに、地域住民の生活利便性向上及び地域経済の活性化に寄与している。そしてこれにより事故・事件等の不足の事態における緊急連絡手段を確保し、地域の安全・安心を確保している。</p>							
BB	⑯サービス開始日	平成22年11月26日						
	⑰サービス形態	公設民営(IRU)						
	⑱契約先	NTT新潟支店						
		⑲整備計画時の目標		⑳実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	2065	2065	2032	2020	2009	1990	1921
	加入世帯数	200	240	827	955	1021	1042	1064
加入率(%)	9.6	11.6	40.7	47.3	50.8	52.4	55.4	
CATV	㉑サービス開始日							
	㉒サービス形態							
	㉓契約先							
		㉔整備計画時の目標		㉕実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数							
	加入世帯数							
加入率(%)								

総務省報告様式
 ※網掛け部分は公表の必須項目

	BB	CATV
⑳提供サービス内容及び料金	<ul style="list-style-type: none"> ◆初期費用 ・契約料 800円 ・初期工事費 18,000円 ◆月額費用 ・5,200円 (上り最大100Mbps、下り最大200Mbps) ・5,700円(上下最大1Gbps) 	
㉑これまでの加入促進の取組		
㉒成果	<ul style="list-style-type: none"> ・タイムラグが無く情報収集が可能となった。 ・小学校でのICT授業に寄与。 	
㉓効果	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校でのICT授業取組により、博物館館長とのICT授業等を実施できた。 ・インターネットを使った教育指導が可能となったことにより、学習意欲の向上に繋がった。 	
㉔評価及び課題	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校でのICT授業に引き続き、中学校でのICT授業実現にむけて現在、教育部門にて調整中。 ・村の人口減少が続く中でも、加入率は増加傾向にある。 ・いかに高齢者層へのインターネット利用の普及拡大をするかが課題。 	

総務省報告様式
※網掛け部分は公表の必須項目

	BB	CATV
②⑤今後の取組 及び 方向性	・村内小中学校におけるICT授業を 促進、拡大しインターネット環境の 整備に取り組むとともに、インター ネットを利用し高齢者(独居世帯等) の生活をサポートできる仕組みづくりに 取り組む。	